

17 FEB 2014

**LA ALCALDÍA DE LA CISTERNA, HOY DECRETO LO SIGUIENTE:  
VISTOS:**

1. El Decreto Exento N° 4822 de 01/10/2012 que aprueba las Bases y llama a Propuesta Publica denominada "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Escuela Bombero Encalada" ID 2767-38-LP12.
2. La carta de solicitud de aumento de plazo presentada por la Empresa CEIBA Ltda de fecha 31 de Enero de 2014.
3. El Respectivo Informe de Solicitud de Ampliación de plazos.
4. Lo resuelto por el Alcalde sobre la materia.

**TENIENDO PRESENTE:** Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades:

**DECRETO:**

1. **APRUEBESE** el aumento de plazo de 45 días corridos, a contar del 08.02.2014 hasta el 24.03.2014, para la ejecución del contrato denominado "Construcción Salas Cuna y Jardín Infantil Escuela Bombero Oscar Encalada", ID 2767-38-LP12 ejecutado por la Empresa Ingeniería y Construcción Ceiba LTDA., considerando que la solicitud de aumento de plazo fue presentada por la empresa el día 31 de Enero de 2014 y aprobado por el Organismo Técnico Municipal.

**PROCEDASE** por parte de la Asesoría Jurídica Municipal a modificar el Contrato correspondiente.

3. **NOTIFIQUESE** el presente Decreto.



**SOLEDAD CANGA VASQUEZ  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)**



**MANUEL LEON NURRIETA  
ALCALDE (S)**

MLI/SCV/PPM/Fdo

1.- Secretaria Municipal 2.- Dirección de Control 3.- D.A.F 4.- D.O.M. 5.- D.A.J 6.- Depto. de Contabilidad 7.- DIDECO 8.- SECPLAC (2) 9.- c.c Oficina de Partes 10.- c.c. carpeta